

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН  
СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ОТЧЕТ №3**

«9» декабря 2016г.

с.Сямжа

**Наименование (тема) контрольного мероприятия:**

Проверка исполнения требований бюджетного законодательства при расходовании органами местного самоуправления средств дорожного фонда в администрации сельского поселения Раменское.

**Основание для проведения контрольного мероприятия:**

План проверки утвержденный распоряжением контрольно счетного органа

**Лица, проводившие мероприятие:**

Мигунова Ольга Владимировна - председатель Контрольно-счетного органа Сямженского муниципального района.

**Привлеченные специалисты:** нет.

**Проверяемый период:** 2015 год.

**Фактические сроки проведения контрольного мероприятия:**

Проверка проводилась с 01 декабря 2016 года по 10 декабря 2016 года.

**Контрольное мероприятие проводилось с ведома:**

1. Калабашиной Ирины Ивановны – главы сельского поселения Раменское.
2. Соколовой Валентины Аркадьевны – главного бухгалтера Администрации сельского поселения Раменское.

**Полное наименование и адрес объекта контрольного мероприятия:**

Администрация сельского поселения Раменское  
162220, Вологодская область, Сямженский район, д.Раменье.

Проверкой установлено следующее.

Общий объем проверенных средств (кассовое исполнение за проверяемый период) составил 345,0 тыс.рублей. в том числе налоги, на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 345,0 тыс.руб.

Постановлением Администрации сельского поселения Раменское от 18.02.2013 года № 4 утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории сельского поселения Сямженское на 2013-2015 годы» (с изменениями)(далее программа).

Целью программы является:

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог района в соответствии с потребностями населения, темпами социально-экономического развития района и увеличению налоговых поступлений;
- улучшение транспортной связи населенных пунктов района;

-повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и др.

Разработчиком и заказчиком-координатором программы является администрация сельского поселения Раменское.

Ресурсное обеспечение программы: в 2015 году- 345,0 тыс.руб., в том числе на текущие расходы на развитие дорожной сети 345 тыс.руб. из них средства муниципальных образований – 345,0 тыс.руб.

В 2015 году администрацией сельского поселения Раменское заключены:

-договор № 13 от 08.06.2015 с Сямженское ДРСУ Вологодавтодор на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в п.Гремячий Раменского с/поселения на сумму 86000,0 руб., сроком выполнения работ до 31.12.2015 года.

Согласно акту выполненных работ от 26.06.2015 г. № 1 работы произведены в полном объеме без нарушений сроков выполнения работ.

Произведена оплата выполненных работ по пл.поручению от 30.06.2015 №159 в сумме 25800 руб.(за счет средств местного бюджета), от 09.11.2015 № 419 в сумме 22400,00 рублей, от 06.10.2015 г № 295 на сумму 23500 рублей, от 13.07.2015 г № 185 на сумму 14300,00 рублей.

В нарушение п.2.2. договора заказчик производит расчет с подрядчиком не позднее 30 дней с момента выполнения работ. Данный пункт договора неоднократно нарушен.

- договор от 08.06.2015 № 16 с Сямженское ДРСУ Вологодавтодор на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в Раменском с/поселении на сумму 95000 рублей., сроком выполнения работ до 31.12.2015 года.

Согласно акту выполненных работ от 26.06.2015 г. № 1 работы произведены в полном объеме без нарушений сроков выполнения работ.

Предъявленные счета – фактуры № 25/000000228 от 30.06.2015 года на сумму 95000 руб., оплачены платежным поручением № 159 от 30.06.2015 года на сумму 28500,00 руб., № 185 от 13.07.2015 г на сумму 66500,00 рублей.

В нарушение п.2.2. договора заказчик производит расчет с подрядчиком не позднее 30 дней с момента выполнения работ. Данный пункт договора неоднократно нарушен.

-договор от 08.06.2015 года № 17 с Сямженское ДРСУ ОАО Вологодавтодор на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в д.Иконниково и подъезда к кладбищу,д.Харитоновская, д.Лодыженская, д.Клепиковская Раменского сельского поселения Сямженского района на сумму 95000 рублей., сроком выполнения работ до 31.12.2015 года.

Согласно акту выполненных работ от 25.06.2015 г. № 1 работы произведены в полном объеме без нарушений сроков выполнения работ.

Предъявленные счета – фактуры № 25/000000226 от 30.06.2015 года на сумму 95000 руб., оплачены платежным поручением № 159 от 30.06.2015 года на сумму 28500,00 руб., от 03.09.2015 г № 247 60000,0 рублей, и п/п от 06.10.2016 г №295 на сумму 6500,00 рублей.

- договор от 28.08.2015 года № 34 с Сямженское ДРСУ ОАО Вологодавтодор на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в п.Гремячий на сумму 69000 тыс.руб. сроком выполнения работ до 31.12.2015 года. , сроком выполнения работ до 31.12.2015 года.

Согласно акту выполненных работ от 04.09.2015 г. № 1 работы произведены в полном объеме без нарушений сроков выполнения работ.

Произведена оплата выполненных работ по пл.поручению от 04.12.2015 №466 в сумме 21000 руб.(за счет средств местного бюджета), от 28.12.2015 № 531 в сумме 40400,и от 09.11.2015 г №419 в сумме 7600,0 рублей.

В нарушение п.2.2. договора заказчик производит расчет с подрядчиком не позднее 30 дней с момента выполнения работ. Данный пункт договора неоднократно нарушен.

При проверке соблюдения требований законодательства в сфере закупок, относящихся к дорожной деятельности за 2015 в Администрации сельского поселения Раменское установлено, что в соответствии п. 2 Приказа Минэкономразвития от 20.09.2013 г. № 544/18н план - график на официальном сайте РФ был размещен Администрацией сельского поселения Раменское в установленный законодательством срок.

Планом - графиком Администрации сельского поселения Раменское на 2015 год, предусмотрены следующие способы осуществления закупок:  
- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Выводы:

Проверкой установлено следующее.

Общий объем проверенных средств (кассовое исполнение за проверяемый период) составил 345,0 тыс. рублей. В ходе проверки установлено:

1. Расходы Дорожного фонда производились в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории сельского поселения Сямженское на 2013-2015 годы»

2.В соответствии пункта 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса вышеуказанная муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории сельского поселения Сямженское на 2013-2015 годы» приведена в соответствие с решением о бюджете.

3.Мероприятия Программы реализованы в полном объеме, что может свидетельствовать об эффективном использовании бюджетных средств, и достижении целей Программы.

4.В нарушение п.2.2. договора заказчик производит расчет с подрядчиком не позднее 30 дней с момента выполнения работ. Данный пункт договора неоднократно нарушен.

Председатель  
контрольно-счетного органа  
Сямженского муниципального района

О.В.Мигунова