

Информация о ходе реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы в 2019 году на территории Сямженского муниципального района

№ п/п	Дворовые и общественные территории, включенные в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2019 год	Виды работ	Подрядчик	Срок выполнения	Выполнение по состоянию на 26.08.2019г.
	Дворовые территории				
	с. Сямжа ул. Кольцевая д.2	Устройство дорожки из асфальта, подсыпка дворового проезда ПГС, установка светильника, установка скамеек	ООО «Вологодская строительно-монтажная компания». г. Вологда	01.10.2019г.	75%
	с. Сямжа ул. Кольцевая д.2а	Устройство дорожки из асфальта, подсыпка дворового проезда ПГС, установка светильника, установка скамеек	ООО «Вологодская строительно-монтажная компания». г. Вологда	01.10.2019г.	75%
	с. Сямжа ул. Парковая д.6	Устройство дорожки из асфальта, ремонт дворового проезда (покрытие – асфальт), установка светильника, установка скамеек	ООО «Вологодская строительно-монтажная компания». г. Вологда	01.10.2019г.	50%
	с. Сямжа ул. Парковая	Устройство дорожки из	ООО «Вологодская строительно-	01.10.2019г.	55%

	д.8	асфальта, ремонт дворового проезда (покрытие – асфальт), установка светильника, установка скамеек	монтажная компания». г. Вологда		
	с. Сямжа ул. Дьяковская 1в	Ремонт дворового проезда (покрытие – асфальт), установка светильника, подсыпка проезда ПГС.	ООО «Вологодская строительно-монтажная компания». г. Вологда	01.10.2019г.	90%
	Общественные территории				
	с. Сямжа по ул. Подгорная	Устройство дорожки из асфальта	ООО «Вологодская строительно-монтажная компания». г. Вологда	01.10.2019г.	99%
	с. Сямжа ул. Первомайская	Устройство дорожки из асфальта, установка скамеек и светильников	ООО «Вологодская строительно-монтажная компания». г. Вологда	01.10.2019г.	0%
	с. Сямжа ул. Советская	Устройство дорожки из асфальта	ООО «Вологодская строительно-монтажная компания». г. Вологда	01.10.2019г.	99%